


## ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА






### «Обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования Крымский район»

#### 1. Основные положения

Наименование направления	Жилищно-коммунальная сфера	
Наименование проекта	Обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования Крымский район	
Срок начала и окончания проекта	01.04.2020 г	25.08.2020 г.
Куратор проекта	Заместитель главы муниципального образования Крымский район Казанжи С.Д.	
Руководитель проекта	Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения, транспорта и связи администрации муниципального образования Крымский район Кудряшов А.В.	
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Исполнитель: Главный специалист отдела по вопросам ЖКХ управления по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической безопасности администрации муниципального образования Крымский район Ланец И.А. Соисполнитель: Начальник финансового управления администрации муниципального образования Крымский район Макарян Г.И. Соисполнитель: Начальник управления экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский Л.В.Годованец	

#### 2. Сводная информация о реализации проекта

Наименование	Оценка достижения*	Статус достижения**	Комментарий
Цель проекта	100 %		Исполнено

Показатели проекта	100 %		Исполнено
Результаты проекта	100 %		Исполнено
Сроки проекта	100 %		Исполнено
Бюджет проекта	100 %		Исполнено
<b>Итоговый статус</b>			

\* В графе «Оценка достижения» указываются количественные и процентные оценки достижения цели, показателей, результатов, сроков и бюджета проекта.

\*\*Применяемая в графе «Статус достижения» цветовая индикация соответствует процентным оценкам, определяемым Советом для каждого проекта с учетом особенностей отдельных видов проектов:

более 90% - зеленый индикатор;  
от 50% до 89% - желтый индикатор;  
менее 50% - красный индикатор.

Итоговый статус реализации проекта соответствует наихудшему статусу данного раздела итогового отчета.

### 3. Информация о достижении цели и показателей проекта

Цель проекта		Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда до 31 декабря 2020 года не менее чем на 52,7 кв.м. с расселением 6 человек				
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение (на момент утверждения паспорта проекта)	Период, 2020 год		Итоговое значение (на момент завершения проекта)
				План	Факт	
1.	Площадь расселенных помещений, кв.м.	Основной	0	52,7	52,7	52,7
2.	Численность граждан,	Основной	0	6	6	6

	подлежащих расселению					
Итого достигнуто показателей						2 (100 %)

### Комментарий о достижении цели и показателей проекта:

#### Цель и показатели достигнуты в полном объеме.

#### 4. Отчет о достижении результатов проекта


№ п/п	Наименование результата	Требование к результату	Статус достижения *	Комментарий и причины отклонений
1.	Улучшение условий проживания граждан,	Снос аварийного жилищного фонда	Получен	
		Выплата компенсаций за изъятые помещения	Получен	
2	Повышение социального уровня жизни			
Итого достигнуто результатов			2 (100 %)	

\* В графе «Статус достижения» по каждому требованию к результату проекта указывается один из следующих статусов: получен, не получен, получен частично.

В строке «Итого достигнуто результатов» указывается итоговое количество полученных результатов проекта, по которым выполнены все требования к результатам, а также доля (процент) фактически полученных результатов с выполненными требованиями к результатам от общего количества запланированных результатов проекта.

#### 5. Отчет об исполнении контрольных точек проекта

№ п/п	Наименование	Тип контрольной точки	Плановый срок выполнения	Фактический срок выполнения	Отклонение, дней	Комментарий и причина отклонений

1.	Разработка и утверждение муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Комплексное и устойчивое развитие Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»	Контрольная точка показателя	30.04.2020	30.04.2020	0	
2.	Подписание соглашения с министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Крымский район	Контрольная точка показателя	14.06.2020	14.06.2020	0	
3.	Подписание соглашения на предоставление возмещения за изымаемые жилые помещения с гражданами	Контрольная точка показателя	09.08.2020	09.08.2020	0	
4	Выплата выкупа	Контрольная точка результата	24.08.2020	24.08.2020	0	
Итого контрольных точек, исполненных в срок				4 (100%)		

Соблюдение сроков по итогам реализации проекта:  
 более 90% - зеленый индикатор;  
 от 50% до 89% - желтый индикатор;  
 менее 50% - красный индикатор.

## 6. Отчет об исполнении бюджета проекта

Источники финансирования	Наименование мероприятия проекта	Год реализации			
		2020 г		Всего, тыс. руб.	
		План	Факт	План	Факт
Бюджетные источники, тыс. руб.	Федеральный бюджет	0	0	0	0
	Краевой бюджет	287 585,7	287 585,7	287 585,7	287 585,7
	Местный бюджет	172 551,42	172 551,42	172 551,42	172 551,42
Внебюджетные источники, тыс. руб.	Выплата выкупа за изымаемые помещения	1 457 100,88	1 457 100,88	1 457 100,88	1 457 100,88
Итого, тыс. руб.		1 917 238	1 917 238	1 917 238	1 917 238
Отклонение, %		0	0	0	0

**Комментарий об исполнении бюджета проекта****Бюджет проекта выполнен в срок и в полном объеме**

7. Отчет  
об извлеченных уроках реализации проекта

7.1. Информация о рисках и возможностях проекта

№ п/п	Наименование риска, возможности	Ответственный за управление риском, достижения возможности	Реализованные мероприятия по предупреждению риска, реализации возможности	Оценка эффективности проведенных мероприятий
1.	Недостаток финансирования муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства», причины возникновения которого в большей степени определяются внешними факторами: недополучением доходов местного бюджета муниципального образования Крымский район, увеличением непредвиденных расходов местного бюджета муниципального образования Крымский район.	Начальник управления экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район Л.В.Годованец	МВК по мобилизации доходов консолидированного бюджета Краснодарского края	100 %
2.	Правовые риски	Начальник правового управления администрации муниципального образования Крымский район М.А.Трубицын	Мониторинг законодательства в сфере переселения граждан	100 %

## 7.2. Положительные уроки по проекту

№ п/п	Достижения, сделанные в ходе реализации проекта	Мероприятия, рекомендуемые для иных проектов
1.	Достижение полного взаимодействия структурных подразделений администрации и участников проекта	

## 7.3. Отрицательные уроки по проекту

№п/п	Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта	Мероприятия, рекомендуемые для иных проектов
1.	Не выявлены	

## 7.4. Предложения по улучшению нормативного и методического обеспечения проектной деятельности

№ п/п	Наименование документа	Предложение	Обоснование целесообразности реализации
1.	Отсутствуют		

## 7.5. Дополнительные предложения

№ п/п	Предложение	Обоснование целесообразности реализации
1.	Отсутствуют	

## 7.6. Информация об изменениях в проекте

№ п/п	Дата запроса на изменение	Номер запроса на изменение	Уровень принятия решения	Краткое содержание изменения	Причина изменения	Решение об изменении
1.	Не поступало					

Заместитель главы муниципального образования Крымский район



С.Д.Казанжи